

Project: Cplx 13512-10 Noord X Diemen
 Projectnr.: BT233079
 Opdrachtgever: Bouwinvest
 Datum: 1-10-2024
 Aantal woningen: 108



Meerkoet 1 t/m 107

2 dagen gekoppeld | Installatie werkzaamheden

	Strang 1	Strang 2	Strang 3	Strang 4	Strang 5
	Beton		Beton		
Verdieping 11	101 14-15 november 2024	103 12-13 november 2024	105 20-21 november 2024		107 18-19 november 2024
Verdieping 10	91 14-15 november 2024	93 12-13 november 2024	95 11-12 november 2024	97 20-21 november 2024	99 18-19 november 2024
Verdieping 9	81 14-15 november 2024	83 12-13 november 2024	85 11-12 november 2024	87 20-21 november 2024	89 18-19 november 2024
Verdieping 8	71 14-15 november 2024	73 12-13 november 2024	75 11-12 november 2024	77 20-21 november 2024	79 18-19 november 2024
Verdieping 7	61 14-15 november 2024	63 12-13 november 2024	65 11-12 november 2024	67 20-21 november 2024	69 18-19 november 2024
Verdieping 6	51 14-15 november 2024	53 12-13 november 2024	55 11-12 november 2024	57 20-21 november 2024	59 18-19 november 2024
Verdieping 5	41 14-15 november 2024	43 12-13 november 2024	45 11-12 november 2024	47 20-21 november 2024	49 18-19 november 2024
Verdieping 4	31 14-15 november 2024	33 12-13 november 2024	35 11-12 november 2024	37 20-21 november 2024	39 18-19 november 2024
Verdieping 3	21 14-15 november 2024	23 12-13 november 2024	25 11-12 november 2024	27 20-21 november 2024	29 18-19 november 2024
Verdieping 2	11 14-15 november 2024	13 12-13 november 2024	15 11-12 november 2024	17 20-21 november 2024	19 18-19 november 2024
Verdieping 1	1 14-15 november 2024	3 12-13 november 2024	5 11-12 november 2024	7 20-21 november 2024	9 18-19 november 2024
Begane grond					

Strang 2,3,4

Afspraak dag 1 Demontage CV-ketels / Openen- en sluiten schachten / Nieuw collectief rookgasafvoerkanaal laten zakken
 Vervangen radiatorcranken / Vervangen ventilatiebox inclusief aanbrengen CO2 sensoren / Reinigen ventilatiekanalen in de woning (zover bereikbaar).

Afspraak dag 2 Plaatsen nieuwe CV-ketel / Isoleren verdeler / Naloop werkzaamheden rookgasafvoerkanaal & bouwkundig / Vullen & inregelen installatie

*Beide dagen zal er geen warmwater en verwarming in de woningen aanwezig zijn tot einde tweede dag.
 Onze chef-monteur zal elektrische kachels beschikbaar stellen tijdens de werkzaamheden. Mocht u hier gebruik van willen maken, kunt u zich hiervoor bij onze chef-monteur melden.*

Strang 1 & 5

Afspraak dag 1 Demontage CV-ketels / Inwendig reinigen collectief kanaal / Nieuw collectief rookgasafvoerkanaal laten zakken
 Vervangen radiatorcranken / Vervangen ventilatiebox inclusief aanbrengen CO2 sensoren / Reinigen ventilatiekanalen in de woning (zover bereikbaar).

Afspraak dag 2 Plaatsen nieuwe CV-ketel / Naloop werkzaamheden rookgasafvoerkanaal & bouwkundig / Vullen & inregelen installatie

*Beide dagen zal er geen warmwater en verwarming in de woningen aanwezig zijn tot einde tweede dag.
 Onze chef-monteur zal elektrische kachels beschikbaar stellen tijdens de werkzaamheden. Mocht u hier gebruik van willen maken, kunt u zich hiervoor bij onze chef-monteur melden.*

Contact gegevens Bonarius Bedrijven

Contactpersoon voorafgaand aan de werkzaamheden:

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u tijdens werktijd op **di, do of vrij tussen 08:00 - 16:00 uur** terecht bij onze bewonersconsulent, mevrouw Kirsten de Haan.

Telefoon: 06- 15 28 48 27



Contactpersoon tijdens uitvoering vanaf 11 november t/m 5 december 2024:

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u *tijdens werktijd van ma t/m vrij tussen 07:45 -16:00 uur* terecht bij onze chef-monteur, de heer Ronald Stevens.

Telefoon: 06-11 80 03 37



Herkenbaarheid Onderaannemers



Project: Cplx 13512-10 Noord X Diemen
 Projectnr.: BT233079
 Opdrachtgever: Bouwinvest
 Datum: 1-10-2024
 Aantal woningen: 108



Zeezicht 2 t/m 108

2 dagen gekoppeld | Installatie werkzaamheden

	Strang 1	Strang 2	Strang 3	Strang 4	Strang 5
	Beton			Beton	
Verdieping 11	102 28-29 november 2024	104 26-27 november 2024		106 4-5 december 2024	108 2-3 december 2024
Verdieping 10	92 28-29 november 2024	94 26-27 november 2024	96 25-26 november 2024	98 4-5 december 2024	100 2-3 december 2024
Verdieping 9	82 28-29 november 2024	84 26-27 november 2024	86 25-26 november 2024	88 4-5 december 2024	90 2-3 december 2024
Verdieping 8	72 28-29 november 2024	74 26-27 november 2024	76 25-26 november 2024	78 4-5 december 2024	80 2-3 december 2024
Verdieping 7	62 28-29 november 2024	64 26-27 november 2024	66 25-26 november 2024	68 4-5 december 2024	70 2-3 december 2024
Verdieping 6	52 28-29 november 2024	54 26-27 november 2024	56 25-26 november 2024	58 4-5 december 2024	60 2-3 december 2024
Verdieping 5	42 28-29 november 2024	44 26-27 november 2024	46 25-26 november 2024	48 4-5 december 2024	50 2-3 december 2024
Verdieping 4	32 28-29 november 2024	34 26-27 november 2024	36 25-26 november 2024	38 4-5 december 2024	40 2-3 december 2024
Verdieping 3	22 28-29 november 2024	24 26-27 november 2024	26 25-26 november 2024	28 4-5 december 2024	30 2-3 december 2024
Verdieping 2	12 28-29 november 2024	14 26-27 november 2024	16 25-26 november 2024	18 4-5 december 2024	20 2-3 december 2024
Verdieping 1	2 28-29 november 2024	4 26-27 november 2024	6 25-26 november 2024	8 4-5 december 2024	10 2-3 december 2024
Begane grond					

Strang 2,3,4

Afspraak dag 1 Demontage CV-ketels / Openen- en sluiten schachten / Nieuw collectief rookgasafvoerkanaal laten zakken
 Vervangen radiatorcransen / Vervangen ventilatiebox inclusief aanbrengen CO2 sensoren / Reinigen ventilatiekanalen in de woning (zover bereikbaar).

Afspraak dag 2 Plaatsen nieuwe CV-ketel / Isoleren verdeler / Naloop werkzaamheden rookgasafvoerkanaal & bouwkundig / Vullen & inregelen installatie

*Beide dagen zal er geen warmwater en verwarming in de woningen aanwezig zijn tot einde tweede dag.
 Onze chef-monteur zal elektrische kachels beschikbaar stellen tijdens de werkzaamheden. Mocht u hier gebruik van willen maken, kunt u zich hiervoor bij onze chef-monteur melden.*

Strang 1 & 5

Afspraak dag 1 Demontage CV-ketels / Inwendig reinigen collectief kanaal / Nieuw collectief rookgasafvoerkanaal laten zakken
 Vervangen radiatorcransen / Vervangen ventilatiebox inclusief aanbrengen CO2 sensoren / Reinigen ventilatiekanalen in de woning (zover bereikbaar).

Afspraak dag 2 Plaatsen nieuwe CV-ketel / Naloop werkzaamheden rookgasafvoerkanaal & bouwkundig / Vullen & inregelen installatie

*Beide dagen zal er geen warmwater en verwarming in de woningen aanwezig zijn tot einde tweede dag.
 Onze chef-monteur zal elektrische kachels beschikbaar stellen tijdens de werkzaamheden. Mocht u hier gebruik van willen maken, kunt u zich hiervoor bij onze chef-monteur melden.*

Contact gegevens Bonarius Bedrijven

Contactpersoon voorafgaand aan de werkzaamheden:

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u tijdens werktijd op **di, do of vrij tussen 08:00 - 16:00 uur** terecht bij onze bewonersconsulent, mevrouw Kirsten de Haan.

Telefoon: 06- 15 28 48 27



Contactpersoon tijdens uitvoering vanaf 11 november t/m 5 december 2024:

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u *tijdens werktijd van ma t/m vrij tussen 07:45 -16:00 uur* terecht bij onze chef-monteur, de heer Ronald Stevens.

Telefoon: 06-11 80 03 37



Herkenbaarheid Oderaannemers

